Relevé d'informations NUVENE BLOCBAIE

NUVENE la référence qualité

Tél: 05 53 83 12 71

Devis ☐

Commande ☐

Espace client

Raison sociale:

Adresse:

N° téléphone:

Ref chantier

Délai souhaité

VR couleur unie RAL:

OU

Ral coffre | Ral lames | Ral lame finale | Ral coulisses

Rep	Nbre	Largeur ★ Dos de coulisses	Hauteur ★ Sous Coffre	Tablier		BaieBox			Déport (A) Tapée/Coulisses		Croquage (B) pour recouvrement		Profondeur croquage	Type de moteur [C]					Ventilation	Sortie fil ou TO		Coulisses PVC			Option
						Teinté masse	Plaxé	Thermo-Laqué						Manœuvre			Motorisation [F]			Vu int		Neuf	Réno	Std	Télécommande
				Alu	PVC				Gauche	Droit	Gauche	Droit		Treuil	Filaire	Radio	NUVENE	somfy		Gauche	Droite	5830	5831	5832	Générale [E]
A																									
B																									1 canal
C																									Bâton ☐
D																									Murale ☐
E																									
F																									5 Cannaux
G																									Bâton ☐
H																									Murale ☐
I																									
J																									

Observation:

Référence profil menuiserie

★ Côte tableau mesurée: côte relevée sur le chantier, le jeu sera retiré lors de la fabrication (-6mm en largeur, -3mm en hauteur sauf pose de face)

Dimensions exécution: Dimensions à laquelle sera fabriqué le produit.

Les cotes sont à porter en mm / le côté manœuvre est à donner vu de l'intérieur de la maison

la prise de côtes: 3 sur la hauteur, 3 sur la largeur, ne retenir que la plus faible pour une pose tableau, et la plus importante pour une pose de face bien contrôler l'équerrage

[A] Voir page suivante

[B] Voir page suivante

[C] Choisir le type de motorisation souhaité

[E] Dans le cas d'une centralisation, préciser dans la colonne centralisation les différents groupes

[F] Mode de réglage des fins de courses Méca= tourne molette (par défaut si rien n'est précisé), Elec = Plug & play , IO= Somfy protocole IO